

PROTOKÓŁ

Z czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniu 24 kwietnia 2023 r. w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 476P na odcinku Osieczna-Goniembice” w ramach wizytacji inwestycji realizowanych przez Powiat Leszczyński.

Zgodnie z uchwałą Nr LX/343/2022 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 r. przeprowadzono w II kwartale br. czynności kontrolne w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 476P na odcinku Osieczna-Goniembice”.

Zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej pracował w następującym składzie: Stanisław Kasperski, Józef Buszewicz, Stanisław Matuszewski, Marcin Barczyk natomiast Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie podczas kontroli reprezentował Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie Dariusz Pasterkiewicz oraz Zastępca Kierownika - Jarosław Dokurno.

Wykonawcą ww. inwestycji jest spółka Colas Polska Sp. z.o.o.

Cena kontraktowa zadania wynosi 19 417 486,29 zł brutto.

Przekazanie placu budowy nastąpiło dnia 26 września 2022 r., a data rozpoczęcia robót to listopad 2022 r. Termin wykonania zadania wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z 60 miesięczną gwarancją.

Zarząd Dróg Powiatowych przedstawił zakres który obejmuje przedmiotowa inwestycja:

- wycinka drzew oraz mechaniczne karczowanie pni,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- roboty rozbiórkowe nawierzchni bitumicznej, betonowej, z kostki brukowej betonowej, z płyt betonowych, z kamienia narzutowego, z płyt drogowych żelbetowych, krawężnika z ławą, obrzeża, podbudowy tłuczniowej, betonowej, przepustów pod zjazdami z rur betonowych i tworzywa sztucznego, oraz ścianek czołowych betonowych wraz z fundamentami,
- roboty ziemne pod konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdów, ciągów pieszo-rowerowych oraz chodnik,

- odtworzenie i pogłębienie rowów przydrożnych,
- budowa przepustów,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych wibroprasowanych na ławie betonowej z oporem,
- wykonanie podbudowy pod krawędź jezdni, ciąg pieszo- rowerowym, chodnik,
- oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową,
- ułożenie nawierzchni warstwy wiążącej oraz ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej jezdni, ciągu pieszo-rowerowego oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej ciągu pieszo-rowerowego, chodnika,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
- montaż wraz z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego grubowarstwowego dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu odwodnienia korpusu drogowego.

Po zapoznaniu się z zakresem przedmiotowej inwestycji, Zespół Kontrolny dokonał wizytacji terenu budowy. Uwag nie stwierdzono.

Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych przedstawił postęp robót, które na chwilę obecną wynoszą około 25%.

Szczegółowy opis postępu robót :

- zakończono prace związane z wycinką drzew,
- uporządkowano teren po wykonanej wycince,
- prowadzono prace związane ze zdjęciem humusu w km 3+800 do cmentarza,
- od dnia 29 marca archeolog zezwolił na wznowienie prac związanych z odhumusowaniem w km 6+800 do km 7+100,
- w km 6+000 do km 7+000 prowadzone są prace związane z budową nasypów,
- w km 4+600 do km 5+200 trwa rozbiórka istniejącej nawierzchni po planowane poszerzenia,
- układane są rury pod zjazdami,
- wznowiono prace związane z poszerzeniami pod linią i przy przepustach,
- w km 7+300 trwają prace związane z robotami dodatkowymi – kanalizacja deszczowa,
- lampa oświetleniowa kolidująca z inwestycją została przestawiona,

- w połowie maja rozpoczną się oraz związane z układaniem masy pod projektowane poszerzenia,
- rozpoczęto prace brukarskie w miejscowości Goniembice,

- złożone zostały przez Wykonawcę kolejne wnioski materiałowe, które zostały zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

- budowa jest na bieżąco kontrolowana przez Inspektora Nadzoru,

- roboty budowlane prowadzone są zgodnie z harmonogramem,

- wykonawca nie ma opóźnień ani przestojów.

Na obecnym etapie inwestycji nie stwierdzono zagrożeń mogących spowodować przesunięcie terminu realizacji umowy.

W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych, Zespół Kontrolujący nie wnosi uwag do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej nr 476P na odcinku Osieczna-Goniembice” w ramach wizytacji inwestycji realizowanych przez Powiat Leszczyński.

Zespół Kontrolny:

Zarząd Dróg Powiatowych
w Lesznie: